



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด งานนโยบายและแผน

ที่ อค ๗๘๔๐๑/๑๕๔ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ ได้ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ ได้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน ฯ แสดงถึงงบประมาณที่ได้จ่ายไปในดำเนินโครงการต่างๆที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน ฯ

ในการนี้ เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล การบริหารการดำเนินงานเห็นควร นำเรียนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ พร้อมทั้งปิดประกาศบันทึกนี้ไว้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของ อบต.สร้างก่อ และประกาศผ่านเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไปรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวอรรณ ไชยมาตย์)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....




(ลงชื่อ)



(นายวิทยา ชาฎา)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....


(ลงชื่อ)



(นางสาวละอียด ประภาสะโนบล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ)



(นายสนั่น พลชา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

๑.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน(/)			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคตามโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ หมู่ ๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๑๑,๑๒	๔๐๐,๐๐๐	๐	๔๐๐,๐๐๐	-	-	/	ม.ค - มี.ค ๖๘	กองช่าง	

๑.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน

๒.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน(/)			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยน้ำแซบ บ้านนา หนองพุ่ม หมู่ที่ ๒ (ขอยพิจารณา)	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตรหนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ลูกรังเฉลี่ยเรียบข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๒๖๔,๓๐๐	๐	๒๖๔,๓๐๐	-	-	/	มี.ค-พ.ค ๖๘	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปไร่เลื่อน - พัง ๓ บ้านนาอ้ายใหญ่ หมู่ที่ ๓	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยเรียบ ข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๙๙,๐๐๐	๐	๔๙๙,๐๐๐	-	-	/	เม.ย - มิ.ย ๖๘	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนฐานะ - ดอนพิลา บ้านโนน ฐานะ หมู่ที่ ๔	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยเรียบ ข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๑๙,๕๐๐	๐	๔๑๙,๕๐๐	-	-	/	เม.ย - มิ.ย ๖๘	กองช่าง	

๑.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน

๒.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน(/)			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายฝั่ง ๒เก่า - โนนชัย พร บ้านฝั่ง ๒เก่า หมู่ที่ ๘	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ลูกรังเฉลี่ยเรียบข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๙๒,๘๐๐			-	/	-	ก.พ -เม.ย ๖๘	กองช่าง	ไม่ สามารถ เบิกจ่าย ได้ เนื่องจาก งานยังไม่ แล้วเสร็จ
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่วมเย็น บ้านฝั่ง ๔ ใหม่ หมู่ที่ ๑๑	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยเรียบ ข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๙๑,๕๐๐	๐	๔๙๑,๐๐๐	-	-	/	เม.ย - มิ.ย ๖๘	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าจันทร์าราม บ้านป่อคำ หมู่ที่ ๑๓	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยเรียบข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๓๖๑,๙๐๐	๐	๓๖๑,๙๐๐	-	-	/	มิ.ย -ส.ค ๖๘	กองช่าง	

๑.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน

๒.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน(/)			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง สายหนองแคน - ผักกาดย่า บ้านหนอง แคน หมู่ที่ ๑๒	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	๒๗๘,๘๐๐	๐	๒๗๘,๘๐๐	-	-	/	ม.ค -มี.ค ๖๘	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างท่อ ลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.BOX CULVERTS) ถนนจันทเขต บ้านนา หนองทุ่ม หมู่ที่ ๒	ขนาด ๑ ช่อง ๑๕๐ เมตร X ๑๕๐ เมตร ความยาว ๕ เมตร	๑๒๙,๔๐๐	๐	๑๒๙,๔๐๐	-	-	/	ม.ค-มี.ค ๖๘	กองช่าง	
๙	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กด้วย ถนนแอสฟัลต์คอนกรีต (Overlay) สายถ้ำเต่า - ฝั่ง ๔ ใหม่ บ้านถ้ำเต่า หมู่ที่ ๗	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร	๔๙๔,๗๐๐	๐	๔๙๔,๗๐๐	-	-	/	ก.พ -เม.ย ๖๘	กองช่าง	

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน

๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน(/)			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กด้วย ถนนแอสฟัลต์คอนกรีต (Overlay) สายสี่แยก บ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้าน โนนธาตุ หมู่ที่ ๕	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร	๕๒๖,๙๐๐	๐	๕๒๖,๙๐๐	-	-	/	ก.พ - เม.ย ๖๘	กองช่าง	
๑๑	โครงการปรับปรุงพื้นที่ ห้องคลัง ที่ทำการ อบต.สร้างก่อ บ้านนา หนองทุ่ม หมู่ที่ ๒	เทพื้น คสล. หนา ๐.๑๐ เมตร ไม่น้อยกว่า ๒๙๖ ตารางเมตร วางระแนงไว้ เมท ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๒๐ x ๐.๒๐ เมตร พร้อมหยอดยางมะ ตอยตามรอยต่อ	๑๔๕,๖๐๐			-	/	-	ม.ค -มี.ค ๖๘	กองช่าง	ไม่ สามารถ ระบุงการ เบิกจ่าย ได้ เนื่องจาก งานยังไม่ แล้วเสร็จ

๑.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน
๒.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน(/)			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๒	โครงการต่อเติมหลังคา คลุมพื้นที่ระเบียง ชั้น ๒ สำนักงาน อบต.สร้าง ก่อ บ้านนาหนองทุ่ม	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖ ตารางเมตร	๓๐๐,๐๐๐			-	/	-	ก.พ-เม.ย ๖๘	กองช่าง	ไม่ สามารถ เบิกจ่าย ได้ เนื่องจาก งานยังไม่ แล้วเสร็จ
๑๓	โครงการปรับปรุงศาลา ประชาคม บ้านดงหิน หมู่ที่ ๖	กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๘ เมตร ตามแบบ อบต.สร้างก่อ	๔๓๑,๗๐๐			-	/	-	ก.พ-เม.ย ๖๘	กองช่าง	ไม่ สามารถ เบิกจ่าย ได้ เนื่องจาก งานยังไม่ แล้วเสร็จ

๒.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน(/)			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการออกธำนิทรรศการของตึกกุดจับ	ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอภูผาและพื้นที่อำเภอใกล้เคียง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	ม.ค-ก.พ ๖๘	สำนักปลัด	

๓.ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

๒.แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน(/)			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	เยาวชน/ประชาชนในพื้นที่	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	/	-	-	๖ ก.พ ๖๘	สำนักปลัด	
๒	โครงการแก้ไขปัญหาละอบป้องกันไฟป่า	ประชาชนผู้นำชุมชน, บุคคลทั่วไปในเขตพื้นที่ตำบลสร้างก่อ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	/	ม.ค ๖๘	สำนักปลัด	

๓.ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

๒.แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน(/)			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	โครงการฝึกอบรม อปพร.	จำนวน ๑ รุ่น	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	๑๔,๗๕๐	/	-	-	๑๙-๒๑ มี.ค ๖๘	สำนักปลัด	

๓.ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน(/)			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการโรงเรียน ผู้สูงอายุ	กลุ่มผู้สูงอายุในตำบลสร้าง ก่อ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	/	ต.ค ๖๗ - ก.ย ๖๘	สำนักปลัด	
๒	โครงการส่งเสริม กิจกรรมสตรี เด็ก และ เยาวชน	สตรี เด็ก เยาวชนในตำบล สร้างก่อ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	/	เม.ย ๖๘		

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

๔. แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน(/)			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพ	กลุ่มแม่บ้าน/ประชาชน ทั่วไปในเขตตำบลสร้างก่อ	๓๖,๓๐๐	๐	๓๖,๓๐๐	-	-	/	ก.ค ๖๘	สำนักปลัด	
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ	กลุ่มผู้สูงอายุตำบลสร้างก่อ	๒๖,๕๐๐	๐	๒๖,๕๐๐	-	-	/	เม.ย - มิ.ย ๖๘	สำนักปลัด	

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน(/)			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสร้างจิตสำนึก และรณรงค์การกำจัด ขยะ	ประชาชนจำนวน ๑๐ หมู่บ้าน ในเขตตำบลสร้าง ก่อ	๒๕,๐๐๐	๒๔,๗๕๐	๒๕๐	/	-	-	๑๔ มี.ค ๖๘	สำนักปลัด	

๔.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน(/)			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒	โครงการพ่นหมอกควัน ป้องกันไข้เลือดออก	ภายในเขตพื้นที่ตำบลสร้าง ก่อ	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	-	-	/	พ.ค - ก.ย ๖๘	สำนักปลัด	
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้าตามพระราชป นิธานฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้าตามพระราชปณิธานฯ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่า เวชภัณฑ์ (วัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า) ค่าวัสดุ - อุปกรณ์ที่จำเป็นในการ ดำเนินโครงการ	๘๐,๐๐๐	๐	๘๐,๐๐๐	-	-	/	มิ.ค-มิ.ย ๖๘	สำนักปลัด	

๔.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน(/)			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	อุดหนุนโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๙ หมู่บ้าน	๑๘๐,๐๐๐	๐	๑๘๐,๐๐๐	-	-	/	ก.ค - ก.ย ๖๘	สำนักปลัด	

๕.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๕.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน(/)			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการพัฒนาทักษะ และศักยภาพเด็ก	เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ๆ ทั้ง ๓ ศูนย์	๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐	-	-	/	ม.ค ๖๘	สำนักปลัด	
๒	โครงการพัฒนาระบบ ประกันคุณภาพภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ๆ ทั้ง ๓ ศูนย์	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	-	-	/	ก.ค.ศ.ค ๖๘	สำนักปลัด	
๓	โครงการพัฒนาทักษะ การแข่งขันกีฬาระดับ ปฐมวัย	เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ๆ ทั้ง ๓ ศูนย์	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	-	-	/	ก.พ ๖๘	สำนักปลัด	
๔	โครงการส่งเสริม สุขภาพเด็กปฐมวัย	เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ๆ ทั้ง ๓ ศูนย์	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	/	พ.ค ๖๘	สำนักปลัด	
๕	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา(อาหาร เสริมนม)	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ สถานศึกษาในเขตพื้นที่ ตำบลสร้างก่อ	๙๘๘,๐๖๑	๒๖๒,๘๑๗.๖๑	๗๒๕,๒๔๓.๓๙	-	/	-	ม.ค -มิ.ย ๖๘	สำนักปลัด	

๕.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๕.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน(/)			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าสนับสนุนอาหาร กลางวัน)	โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบล สร้างก่อ	๑,๙๘๕,๘๐๐ (บาท)	๗๘๐,๕๗๖	๑,๒๐๕,๒๒๔	/	-	-	ต.ค ๖๗ - ก.ย ๖๘	สำนักปลัด	

๕.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๕.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน(/)			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬา ตำบลสร้างก่อ	ตัวแทนเยาวชนและ ประชาชนตำบลสร้างก่อ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	/	-	-	๒๖ มี.ค ๖๘	สำนักปลัด	
๒	โครงการส่งเสริมการ แข่งขันกีฬาประชาชน ท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอ กุดจับ	ตัวแทนประชาชนในเขต พื้นที่/คณะผู้บริหาร/ พนักงานส่วนตำบลในเขต พื้นที่อำเภอ กุดจับ	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐	/	-	-	๙-๑๐ ม.ค ๖๘	สำนักปลัด	
๓	โครงการส่งเสริมการ แข่งขันกีฬาเยาวชน (กุดจับคัพ)	ตัวแทนนักกีฬาเยาวชนใน เขตตำบลสร้างก่อ	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐	/	-	-	๒๕-๒๗ ธ.ค ๖๘	สำนักปลัด กองคลัง	
๔	โครงการเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระ พระเจ้าอยู่หัว	ข้าราชการ พนักงานและ ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบล สร้างก่อ	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	-	-	/	ก.ค ๖๘	สำนักปลัด	

๕.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๕.๒ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน(/)			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการเฉลิมพระ เกียรติพระราชนิพนธ์	ข้าราชการ พนักงานและ ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบล สร้างก่อ	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	-	-	/	มี.ย ๖๘	สำนักปลัด	
๖	โครงการเทศกาล นมัสการพระธาตุศรี จันทร์	ประชาชนตำบลสร้างก่อ	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	/	-	-	๒๕ ก.พ ๖๘	สำนักปลัด	
๗	โครงการเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์	ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ประชาชนในเขต พื้นที่	๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	/	-	-	๒๑ ก.พ ๖๘	สำนักปลัด	
๘	โครงการประเพณี การแข่งเรือใหญ่	ประชาชนตำบลสร้างก่อ	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	/	-	-	๕ มี.ค ๖๘	สำนักปลัด	
๙	โครงการประเพณี แข่งเรือ	ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ประชาชนในเขต พื้นที่	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	/	-	-	๑๔ ก.พ ๖๘	สำนักปลัด	

๕.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๕.๒ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน(/)			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐	โครงการส่งเสริม ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	สนับสนุนงบประมาณ หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	๑๔๐,๐๐๐ (บาท)	๐	๑๔๐,๐๐๐ (บาท)	-	-	/	ม.ค - มิ.ย ๖๘	สำนักงาน รับผิดชอบ	

๖.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน(/)			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปลูกต้นไม้ สมเด็จพระเกียรติ	ประชาชนทั่วไปในเขต พื้นที่/ผู้นำชุมชน/โรงเรียน/ คณะผู้บริหาร/ส.อบต./ ข้าราชการ พนักงาน ทุกคน	๑๐,๐๐๐ (บาท)	๐	๑๐,๐๐๐ (บาท)	-	-	/	ส.ค ๖๘	สำนักงาน รับผิดชอบ	

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน(/)			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการ อบต.เคลื่อนที่	ประชาชนทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	/	มี.ย ๖๘	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรม ธนาคารน้ำใต้ดิน	ผู้นำชุมชน/ส.อบต./ ข้าราชการ/พนักงาน/ ประชาชนในพื้นที่	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	-	-	/	ส.ค ๖๘	สำนักปลัด	
๓	โครงการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพของ บุคลากร	ครุผู้บริหาร/ส.อบต./ข้า ราช พนักงาน/ผู้นำชุมชน ในเขตพื้นที่	๒๘๐,๐๐๐	๐	๒๘๐,๐๐๐	-	-	/	ก.ค ๖๘	สำนักปลัด	
๔	โครงการอุดหนุน อบท. อื่น ตามโครงการศูนย์ ช่วยเหลือประชาชน	อุดหนุน อบท.อื่น ในเขต พื้นที่อำเภอทุกตำบล	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/	-	-	๒๑ มี.ค ๖๘	กองคลัง	

๗.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน(/)			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการอุดหนุน สมาคม อบต.แห่ง ประเทศไทย	มีการอุดหนุนสมาคม อบต. แห่งประเทศไทย ตามหัว ระยะเวลา	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	/	-	-	ต.ค ๖๗	กองคลัง	
๖	โครงการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น	จัดเวทีประชาคมระดับ หมู่บ้าน และระดับตำบล	๒๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	/	-	-	ก.พ ๖๘	สำนักปลัด	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	จำนวน ๑๒	โครงการ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	จำนวน ๑	โครงการ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	จำนวน ๑๐	โครงการ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	จำนวน ๕	โครงการ
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	จำนวน ๑๘	โครงการ
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวน ๑	โครงการ
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบ้านเมืองและการบริหาร	จำนวน ๖	โครงการ
รวมทั้งสิ้น ๕๓ โครงการ	งบประมาณทั้งสิ้น ๑๗,๐๓๕,๔๒๙.๐๐ บาท	